

アスファルト混合物事前審査制度認定書・総括表

.....
工事名 舗装新設工事（嵯峨緯 126 号線）
.....

施工場所
.....

混合物の種類

透水性(開粒度)アスコン
.....
.....
.....
.....
.....

認定年月： 令和 8 年 1 月

提出年月： 令和 8 年 1 月

施工業者名
.....

混合所名 玉井建設（株）宇治合材所





認定番号 8626-002-2601

認 定 証


玉井建設株式会社
宇治合材所 殿

アスファルト混合物事前審査制度による審査の結果
貴混合所の下記アスファルト混合物を認定します。

令和 7年12月 9日

アスファルト混合物事前審査委員会

委員長 山田 優



記

番号	認定混合物記号	アスファルト混合物の名称
1	V-05A	耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
2	V-17	ポーラスアスファルト混合物(13)[50回] ポリマー改質H型
3	V-19	歩道透水性アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
4	R-01	再生アスファルト安定処理混合物(25)[50回] 60/80
5	R-02	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
6	R-02A	再生粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
7	R-03A	再生耐流動粗粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
8	R-04	再生密粒度アスファルト混合物(20)[50回] 60/80
9	R-04A	再生密粒度アスファルト混合物(20)[75回] 60/80
10	R-05A	再生耐流動密粒度アスファルト混合物(20)[75回] ポリマー改質Ⅱ型
11	R-06	再生密粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
12	R-08	再生細粒度アスファルト混合物(13)[50回] 60/80
		以上

有効期間

令和 8年 1月 1日 ～ 令和 8年12月31日

アスファルト混合物事前審査制度による 認定を受けた混合所の責務

アスファルト混合物事前審査制度による認定を受けた混合所は、
下記の責務を負う。

1. 自主品質管理を的確に行い、品質・性状の適正な混合物を安定的に製造出荷する。
2. 認定された混合物の材料や配合を変更する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
3. 以下の製造設備を改造する場合には、あらかじめ審査機関に報告し、指示を受ける。
骨材供給設備、骨材乾燥・加熱設備、分級装置、計量設備、
混合設備、集塵設備および回収設備。
4. 発注機関の検査で不合格の場合は、速やかに審査機関に報告し、指示を受ける。

注) 上記の事項に重大な違反が判明した場合は、認定取消を行うと共に、関係機関に通知し、（一社）日本道路建設業協会のインターネット・ホームページ (<http://www.dohkenkyo.or.jp/nintei/kinnki/pd>) に公表する。



事前審査アスファルト混合物（新規混合物）総括表

認定番号		8626-002-2601		混合所名		玉井建設株式会社 宇治合材所						
						認定証混合物番号		3/12				
混合物記号		V-19		有効期間		令和 8年 1月 1日 ~ 令和 8年12月31日						
混合物の名称		歩道透水性アスファルト混合物(13)[50] 60 / 80										
最大粒径		13 mm			突固め回数		50 回					
アスファルトの種類		ストレートアスファルト 60 / 80				配合設計年月		令和7年7月				
使用骨材の室内配合・材質・産地						現場配合						
骨材名		配合比 (%)	材質	産地		種別	配合比 (%)	計量値 (kg)				
6号砕石		72.0	硬質砂岩	京都府亀岡市		3ビン	69.70	1115				
7号砕石		8.0	硬質砂岩	京都府宇治市		2ビン	7.60	120				
粗砂		15.0	山砂	京都府城陽市		1ビン	13.40	215				
石粉		5.0	石灰岩	滋賀県米原市		ダスト						
						石粉	4.80	77				
						アスファルト	4.50	72				
計		100.0				計	100.00	1,599.0				
通過質量百分率 %	ふるい目		室内配合		現場配合		確認試験		粒度範囲			
	37.5 mm											
	31.5 mm											
	26.5 mm											
	19.0 mm		100.0		100.0		100.0		100			
	13.2 mm		98.1		98.6		98.6		95 ~ 100			
	4.75 mm		28.7		28.3		30.2		20 ~ 36			
	2.36 mm		19.0		19.9		20.1		12 ~ 25			
	600 μm		12.3		11.8		—		—			
	300 μm		8.2		8.1		9.4		5 ~ 13			
	150 μm		5.9		6.3		—		—			
	75 μm		4.4		4.5		5.7		3 ~ 6			
アスファルト量 (%)			室内配合 設計 4.5		現場配合 設定 4.5		基準値 3.5 ~ 5.5		確認試験 抽出 4.64		合否判定基準 設定±0.5%	
安定度試験	密度 (g/cm ³)		2.108		2.110				2.114			
	理論密度 (g/cm ³)		2.508		2.508				2.508			
	空隙率 (%)		15.9		15.9		12 以上		15.7		12 以上	
	飽和度 (%)		36.4		36.4				36.7			
	安定度 (KN)		4.50		4.63		3.00 以上		5.39		3.00 以上	
	フロー値 (1/100cm)		28		28		20 ~ 40		31		20 ~ 40	
	残留安定度 (%)		—		—				—			
基準密度 (g/cm ³)			—		2.110				—			
動的安定度 (回/mm)			—		—				—			
すりへり量 (cm ²)			—		—				—			
透水係数 (cm/sec)			—		6.5×10 ⁻²		1.0×10 ⁻² 以上		—		1.0×10 ⁻² 以上	
混合物出荷目標温度			165 ± 10 °C									

*:プラントミックスタイプの改質材を使用の場合、現場配合の配合比および計量値は、その個形分を表示してある。