

出来形数量総括表

工事名：舗装新設工事（嵯峨緯126号線）

工種	種別	細別	規格	単位	設計数量 ①	算出数量	出来形数量②	差異 ②-①
道路土工	掘削工	掘削	土質:土砂, 施工方法:現場制約あり	m3	6	5.8	6	0.0
		人力積込	土質:土砂, 作業内容:土砂・廃路盤材積込	m3	6	5.8	6	0.0
	残土処理工	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	6	5.5	6	0.0
		廃路盤材運搬	積込区分:人力積込, DID区間の有無:有	m3	0.2	0.3	0.3	0.1
		残土等処分	土砂	m3	6	5.5	6	0.0
		残土等処分	廃路盤材	m3	0.2	0.3	0.3	0.1
舗装工	アスファルト舗装工	上層路盤(歩道部)	路盤材種類:各種, 路盤材規格:RC-30, 仕上り厚:50mm	m2	50	49.5	50	0.0
		表層(歩道部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	50	49.5	50	0.0
		土間コンクリート	18-8-25BB	m2	14	14.6	15	1.0
		集水樹設置	240用	基	1	1	1	0.0
		集水樹設置	300用	基	1	1	1	0.0
構造物撤去工	構造物取壊し工	舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2	10	9.6	10	0.0
		コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:人力施工	m3	0.6	0.7	0.7	0.1
	運搬処理工	殻運搬	殻発生作業:舗装版破砕, 積込条件:人力積込, DID区間の有無:有	m3	0.5	0.5	0.5	0.0
		殻運搬	殻発生作業:コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 積込条件:人力積込, DID区間の有無:有	m3	0.6	0.7	0.7	0.1
		殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3	0.5	0.5	0.5	0.0
		殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3	0.6	0.7	0.7	0.1
仮設工	交通管理工	交通誘導警備員	B	人日	12	12.0	12	0.0