

報 告 書

試 験 名 現 場 透 水 量 試 験

工 事 名 舗 装 新 設 工 事 (嵯 峨 緯 126 号 線)

2026 年 1 月

施 工 業 者 名 (株) 薮 上 建 設

透水性アスファルト舗装の現場透水量試験

工 事 名
 舗 装 新 設 工 事 (嵯 峨 緯 126 号 線)

舗 装 種 別 開 粒 度 (透 水 性) ア ス コ ン 13mm 測定年月日 2026 年 1 月 26 日

施 工 業 者 名 (株) 藪 上 建 設 試 験 者 藪 上 舜 也

測 点		400ml 流 下 時 間 (秒)				透 水 量
車 線	測 点	1	2	3	平 均	(ml / 15 秒)
	歩道部	3.81	4.31	3.97	4.03	1489

試験結果について …透水性舗装ハンドブック

- 1) 水、400mlを流下させ3回の平均時間を算出する。
- 2) 算出した平均時間から15秒当たりの流下量を算出し、それを透水量(ml/15sec)とする。

規格値 …現場透水量 300ml/15sec以上

*. 透水量の算式 : $V = (400 / 400\text{ml流下秒}) \times 15$